


**Projektziel:** Bis Ende 2018 liegen Projektvarianten mit konkreten Projektrealisierungskonzepten (Planung; Bewilligungsverfahren; Finanzierung; Betrieb) zur öffentlichen Abstimmung vor. Die Projekte sind konsequent auf die zukünftigen Bedürfnissen von Einheimischen, unseren Gästen und auf die touristische Positionierung der Lenk ausgerichtet.

**Ausgangslage**  
 Die aktuelle Anlage entspricht nicht mehr den Erwartungen einer zeitgemässen Sportanlage. Zudem besteht eine ineffiziente Kühltechnik, deren Lebensdauer noch auf 3-4 Jahre geschätzt wird.  
 Die Zonenplanung wurde hinsichtlich des Masterplanprojektes Dienstleistungszentrum angepasst (Zone öffentliche Nutzung, ZöN 30 und 30.1, siehe Zonenplan neu Gemeinde). Die zonenrechtliche Grundlage zur Realisierung einer Freizeitanlage ist somit gegeben. Es gab seitens Gemeinde eine Arbeitsgruppe für kurzfristige Massnahmen. Zur Bedürfnisabklärung befragte LST Einheimische und Gäste im Sommer 2014. Vorliegend ist auch eine Gruppendiplomarbeit in Form eines Businessplanes der Hochschule Luzern.

- Was haben wir seit dem Projektstart schon erreicht / Teilerfolge**
- Kickoff, Ziele, Chancen/Gefahren, Meilensteine sind in der Projektgruppe definiert
  - Konzeptionsphasen I-IV sind definiert
  - Grundkonzept ist erstellt
  - Ideenwettbewerb durchgeführt – Gewinner erkoren
  - Um die nächsten Schritte einleiten zu können, ist der Entscheid zum Standort des Gemeindehaus notwendig.

- Status Zielerreichung:**
- Projekt ist im Fahrplan
  - ⊗ Massnahmen müssen eingeleitet werden das Projekt auf Zielkurs bleibt
  - Zielerreichung ist unsicher

- Projektorganisation**
- **Projektleitung:** Gde Lenk
  - **Projektteam:** Gde Lenk, B+S Ingenieure und Planer, Erlebnisplan GmbH



- Qualitative Ziele**
- Multifunktionale Projektvarianten welche die Bedürfnisse aller definierten Anspruchsgruppen erfüllen
  - Projektvarianten die auf die touristische strategische Positionierung der Lenk abgestimmt sind
  - Realisierungskonzept liegt vor (Akzept; Bewilligungsfähigkeit; Baurecht; Termine; Finanzierung)

- Quantitative Ziele**
- Machbarkeitsprüfung für Stakeholder, für Destination; Erträge sFr.
  - Kosten- und Finanzierungsplan für Planung/Realisierung (Bau); Betrieb

Roadmap	1Q/18	2Q/18	3Q/18	4Q/18	1Q/19	2Q/19	3Q/19	4Q/19	1Q/20	2Q/20	3Q/20
Phase 1 / 2	Rahmenbedingungen definieren										
Phase 3			Grundlagen Ideenwettbewerb		◆		Entscheid Gemeinde «wie weiter / Stossrichtung»				
Phase 4											

◆ Entscheid Führungskoalition    | Projektabstimmung mit Lenkungsausschuss    ▲ Offizielle Umsetzungs-Kommunikation Bevölkerung